



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

FECHA:

VISITA Nº:

0346 Guanare

15/08/2024

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

MODELO:

SERIAL:

CAPACIDAD:

FASES:

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

Inspección de Aterramiento

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	223	224	217							
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	129	126	126							

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
0.860	L1	L2	L3	0.860

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
------------------------	--

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Aterramiento Existente. Cuenta con Una Instalación Tipo Delta y llega asta el tablero Principal
- Recomendación. Realizar Soldaduras Correctas Para Evitar Falsos Contacto ya Que Cuenta con Unos bornes de Instalación ya Soltados Por Humedad y Tiempo de Instalados.
- Realizar Mantenimiento General a la acometida de aterramientos.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>Buena</i>	Tesorero	<i>[Firma]</i>	<i>[Sello]</i>

Contacto en caso de fallas eléctricas: 0212-4014345