

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 109. Guatixil, Miranda	FECHA: 01/04/24	VISITA Nº: 02
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: X MART	MODELO: OPT-RT10-20K	SERIAL: SAL= 85212309500075 EMB= 95202309500150 ENB= 95202309500146	CAPACIDAD: 20	FASES: 03
-------------------------	--------------------------------	---	-------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Eder G. Padilla Tec. Tisbon Londo
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X EMPRESA: Enrrolomex Ig. 2010.CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 02:00 PM HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION		X	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Instalación de UPS 20 KVA. X MART X Retiro de Equipo UPS 12 KVA.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	210	208	207	3,82	1,42	5,63		210	209	213
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	120	120	119,4	20°C				122	122	121

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
		31°	29°	27°		0,016

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	2		01/04/24	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
—	—	Instalación de UPS, el trae sus baterías 40 baterías 12V 9Ah.			

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

* Desincorporación de UPS 12 KVA Serial=BQ511C0853
 * Instalación de UPS 20 KVA, Rotación de Bus para UPS,
 * Instalación de Commutador 63 Amp, 3 breakers 3X 70 Amp.
 * Instalación de 40mts cable #6 multiplex, 10mts cable #8
 * Instalación de breaker THED 70 Amp (3X 70 Amp), 1 barra
 tierra, 1 barra de neutro, Adición tablero bypass, Código de
 Colours.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Valencia Ruiz	Cto Servicio	[Firma]	103 - CUATRE 9 DE DICIEMBRE

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

UPS Respaldos:
 Tequillas: 08. PAOR = 01
 A/TC 502
 Adornos: 03
 Tercero: 01
 Grante: S. = 01
 Grante N. 501

ACOMPANANTE DE FIRMA



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 109 Guayana, Miranda.

FECHA 01/04/24.

VISITA N°: 02

MARCA SMART MODELO _____

KVA 20

SERIAL	MÓDULO SAI	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO: OPERATIVO

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V () AH SUMINISTRADAS POR ()	PZA	
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	
5	BASE PARA UPS	PZA	
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
12	CABLE ST 4X6	MTS	
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	
14	CABLE MULTIFILAR # 8 <u>8</u>	MTS	<u>10</u>
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
20	CONECTORES PVC	PZA	
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	
23	RAMPLUG	PZA	
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	
28	TIRRAP	PZA	
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	