

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>111 Quibor</i>	FECHA: <i>29/05/24</i>	VISITA N°:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>MGE</i>	MODELO: <i>EX11RT</i>	SERIAL: <i>1C5G47015</i>	CAPACIDAD: <i>11 KVA</i>	FASES: <i>02</i>
----------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>BAFACI TOVAR</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EMPRESA: <i>INVI 62010 CA</i>
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	HORA DE INICIO: <i>7.30 AM</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒	☐	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☐	☐
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☐	☐
							☐	☐

REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	<i>210</i>			<i>2.2</i>	<i>2.7</i>			<i>207</i>			
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	<i>121</i>	<i>121</i>						<i>103</i>	<i>103</i>		

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2		29/05/24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	1 OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
1) Instalacion de equipo ups de la marca MGE
2) Ajuste de Tablero T.CON
3) Colocacion y suministro de BASE PARA Doble ALTURA al equipo
4) SE le hicieron pruebas al equipo funcionando en un 100%
5) el equipo respalda lo siguiente puesto

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Monzon Cor Santa	Gerente de Servicios E		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- ① ATC : 2
- ② Gerente de Servicio = 1
- ③ Gerente de Negocio = 1
- ④ Taquilla = 7
- ⑤ Tesorero = 1
- ⑥ ASGRO = 1
- ⑦ PNC = 1