



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>114. AGENCIA AV. BOLIVAR, VALENCIA.</i>	FECHA: <i>21-2-21.</i>	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>X NANT.</i>	MODELO: <i>0P133-RT10-20K-208-NB.</i>	SERIAL: <i>85212309500071.</i>	CAPACIDAD: <i>20 KVA</i>	FASES: <i>3.</i>
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

RATAEL TOVAR.

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

EMPRESA:
INVERSIONES J.G. 2010 C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:
8:00 AM.

HORA DE CONCLUSION:
7:00 PM.

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☒	
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	<i>222</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>0,51</i>	<i>7,15</i>	<i>4,80</i>		<i>208</i>	<i>207</i>	<i>207</i>
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>126</i>					<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,40.	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,40.
-----------------------------------	-------	---------------------------	----	----	----	-----------------------------------	-------

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		01-2-24.		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100% OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESINCORPORACION DE EQUIPO UPS DE 3KVA MARCA EATON.
- INSTALACION DE EQUIPO UPS DE 20 KVA MARCA XANT.
- COLOCACION DE 07 CONECTORES DE 070 N° 6.
- COLOCACION DE 135 CENTIMETROS DE TUBO ENCOPIBLE PARA CABLE N° 6.
- COLOCACION DE BARRA DE NEUTRO.
- COLOCACION DE BARRA DE TIERRA.
- COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE (2 METROS) 1"
- COLOCACION DE 40 METROS DE CABLE MULTIFILAR N° 6.
- COLOCACION DE 6 ANILLOS 3/16.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Dayana Natera	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- COLOCACION DE COMPUTADOR DE 63 AMP.
 - COLOCACION DE BASE PARA ALFOMA DEL UPS.
 - COLOCACION DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR TABLERO T-COM Y CABA DE CONTROL BY PASS.
 - COLOCACION DE 15 FIRMAS
 - EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO.
- 1 Rack, 1 Ete de Servicio, 1 tesozero, 2 Atc, 12 taguillas, 1 Kiosko.

