

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

117 AGENCIA LAS DELICIAS

FECHA:

13/01/24

VISITA Nº:

2

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

MODELO:

SERIAL:

CAPACIDAD:

FASES:

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ALEXANDER TOVAR.

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

INVERSIONES IG 2010, C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

7:00 AM

HORA DE CONCLUSION:

1:30 PM

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	220	215						220	215	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	118	117						118	117	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
	0,04	L1	L2	L3		0,04

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)		
- INSTALACION DE 17 MTS DE TUBERIA EMT DE 2"		
- " DE 88 MTS DE CABLE # 6		
- " DE 88 MTS DE CABLE # 6		
- " DE 22 MTS DE CABLE # 8		
- INSTALACION DE TABLERO BYPASS:		
3 BREAKERS HQC DE 3X60 AMP.		
6 MTS DE CABLE MULTIFILAR # 6		
1 CONJUNTO DE 3X63 AMP.		
1 CAJA DE 50X40X20 CM.		
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA
Veronica Flores	Tesorero	Flores

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345



- 15 CONECTORES CON OJO # 6
75 cm DE TERMO ENCOGIBLE.
- CONEXION DE ACOMETIDA DE ALIMENTACION DEL TABLERO BYPASS EN EL TABLERO PRINCIPAL DE LA AGENCIA.

- CONEXION DE LA LCOMETIDA DE ALIMENTACION DEL TABLERO T.COM
- INSTALACION DE 1 CAJA DE PASO DE $8 \times 8 \times 4"$
- INSTALACION DE 2 MTS DE TUBERIA FLEXIBLE BX DE $2"$
- PRUEBA DE VOLTAJES TANTO EN TABLERO BYPASS, COMO EN TABLERO T.COM. VERIFICANDO LOS VOLTAJES ADECUADOS