



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 118 BOCONO	FECHA: 08/03/24	VISITA Nº: 01
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: XNART	MODELO: OPT-T10-10K	SERIAL: BDV0A28072	CAPACIDAD: 10 KVA	FASES: 2
------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: BAFAGI TOUAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INVERSIONES IG 2010.CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 7:10 AM HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA		✓
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS		✓
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 236	L2-L3 (V) 196	L3-L1 (V)	L1 (Amp) 4.8	L2 (Amp) 4.9	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 236	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 112	L2-N (V) 113	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 118	L2-N (V) 118	L3-N (V)

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	01				
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Equipo Operativo //

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Desmantelacion de equipo ups 12,5 KVA
- Desmantelacion de 36 metros de cable Rígido # 8,6
- Suministro y colocacion de 36 metros de cable # 6 multifilar de colores
- suministro e instalacion de conmutador de 63 AMP
- suministro e instalacion de conector de punta para cable # 6 cantidad 19
- Instalacion de equipo ups de 10 KVA y puesto en marcha y suministro de la BARRA TIERRA - NEUTRO

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Claudio Verán	Gerente de Negocio	[Firma]	

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

- Suministro de 20 Tierra
- suministro e instalacion de 3 Breaker de 12x50
- el equipo ups respalda los siguiente puesto de Trabajo

- 2: ATC
- 7: TAGUILLA
- 1: RAP
- 1: TESORERO
- 1: GERENTE de Servicio
- 1: GERENTE NEGOCIO
- 7: ASESOR de negocio