



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 120 San Juan de Colón, Tachira	FECHA: 25/03/24	VISITA Nº: 01
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: XMARY	MODELO: OPT-T10-10 K 150TX-UL	SERIAL: 83922309500387	CAPACIDAD: 10	FASES: 02
------------------------	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Edgar G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tec. Yircan Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Enviaslanes Sg. 2010. C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 08:00 Am.
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		X	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: UPS OPERATIVO						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	208			825	7,69	—		240		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	120	120		19°C.				120	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	
0,001		L1 21,8	L2 21,0	L3	0,001	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
20	1		25/03/21	—	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL		EL UPS Instalado trae sus baterias 20 - 12V9Ah				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
75%	UPS Operativo 10 KVA.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
* Desconexión de UPS de 10KVA. En YON-Sulab- BE504FEB15 * Instalación de UPS de 10KVA X MART * Instalación de sistema bypass completo = Caja de Control 50x40x20; 30 mts de cable #6; 3 buques 2x500mp.; 1 Conmutador 6.3Amp; 1 barra de Tierra; 1 barra de neutro; conectores 3 mts de tubería ranurada 1-1/2"; 4 conectores 1-1/2" * En el Cuarto del UPS este UN A/A Conectado al Tablero T-Com. el cual está respaldado por el UPS. Se le informó a la Granta y ella Notifico a San Cristobal.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Lorena Perceño	Qte de Servicios	[Firma]	[Sello]

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

El UPS Respalda.

Taquillas = 05

Granda de Servicios = 01

Rack = 01.

Asesor de Negocios = 01

Atencion al cliente = 02


Grande de Negocios = 01

Atencion Especial = 01

* Ampereaje con el UPS. Funcionando

L1 = 8.25 Amp.

L2 = 7,69 Amp.





Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 120 San Juan de Colón

FECHA 25/03/24

VISITA N°: 01

MARCA Xmart MODELO _____

KVA 10

SERIAL	MÓDULO SAI	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO: Operativo

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (9)AH SUMINISTRADAS POR (B&V)	PZA	20
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	1
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	1
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	1
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	3
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	1
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
12	CABLE ST 4X6	MTS	1
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	1
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	30
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	1
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	1
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	1
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	1
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	18
20	CONECTORES PVC	PZA	
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	1
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	1
23	RAMPLUG	PZA	4
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	1
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	1
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	1
28	TIRRAP	PZA	20
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	1
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	1
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	1
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	10
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	8



Banco de
Venezuela

Fecha de solicitud:

25/03/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:	Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:	N° de SAKI:
120 AGENCIA SAN JUAN DE COLON	ALMACEN CATIA - CARACAS	


Tipo de solicitud

☒ Traslado	☐ Donación	☐ Desincorporación
☐ Sustitución o Solicitud	☐ Otro motivo (explique brevemente):	


Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):
1	SERIAL BE504FEB15	1	UPS 10 KVA MARCA EATON, MODELO 91-5510,
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A.
15			EDWIN PADILLA, C.I. 12.210.283
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
 120 - OF. SA Firma, NM y Sello	LUIS ANTONIO PINTO RUEDA NM 42044 Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
Firma, NM y Sello	 Firma y Sello	Firma, NM y Sello

APE.546 (V1. 05-23)



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

INVERSIONES
I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5

Uso Interno



Banco de
Venezuela

Fecha de solicitud:


25/03/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS


Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:	Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:	N° de SAKI:
120 AGENCIA SAN JUAN DE COLON	ALMACEN CATIA - CARACAS	
Tipo de solicitud		
☒ Traslado	☐ Donación	☐ Desincorporación
☐ Sustitución o Solicitud	☐ Otro motivo (explique brevemente):	
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:		

N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):
1	SERIAL BP402C0566	1	UNISYS MODELO 12.5/8 12 KVA
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A.
15			EDWIN PADILLA, C.I. 12.210.283
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
 120 - OF. SAN JUAN DE COLON	LUIS ANTONIO PINTO RUEDA NM 42044	
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
		
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello

APE.546 (V1. 05-23)



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5

Uso Interno