



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA N°:
0147 SABANETA de BARINAS	20/03/24	02

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
XMART	OPT-10-20K ISOIX-VI	83922309500397	10 kva	2

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Rafael TOVAR
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	INVERSIONES IG 2010 CA
	HORA DE INICIO:
	7.00 AM
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓	✓	EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	237			4.9	2.9			237		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
		114.3	118.5					118.5	118.5	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
3.6		L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	/ OPERATIVO /

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Desmantelacion de ups de 11 KVA
- Instalacion de equipo ups de 10 KVA MARCA X-MART
- Suministro y Instalacion de caja de 50x30x20
- Suministro y Instalacion de conmutador de 63 amp
- Suministro y Instalacion de 30 metros de cable multicable de colores # 6, 5 metros de Tubo Flexible 1/2
- Desmantelacion de cable # 6 RIGIDO
- Suministro y Instalacion de 2 BREAKER de 2x50
- Suministro y Instalacion de conexion de puerta # 6 = 13

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Alzuru Isbeth.	Cte Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- colocacion y instalacion de BARRA TIERRA-NEUTRO
- Suministro de 20 TIERRA, 7 ramplus color NARANJA - 2x10 = 1 conexion curvo de 1 1/2 y 2 recto
- El equipo ups ALIMENTA O RESPALDA los siguientes PUESTO
- 1- GERENTE de NEGOCIO
- 1- RACK
- 1- TESORERO
- 3- ATC
- 7- TAGUILLA
- 1- ASESOR de NEGOCIOS
- 1- GERENTE de SERVICIO