



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA N°:
180 STA BARBARA	22/03/24	02

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
XMART	OPT-10-10K ISOTX-UT		10 KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	RAFAEL TOVAR
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	INVERSIONES IG 2010. CA
	HORA DE INICIO:
	7.20
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	191.7	113		5.9	4			237		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	105.4							118	118	

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
2.6						

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	/ OPERATIVO /


OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Instalacion y suministro de casa de control de 50x40x20
- Instalacion y suministro de 3 Breaker de 2x60
- Instalacion de 40 metros de cable multicilar # 6 de colores
- Instalacion y suministro de conmutador de 63. AMP
- Instalacion y suministro de conector de punta # 6 = 26
- Instalacion de equipo ups de 10 kva marca xantel
- Desmantelacion de equipo exten de 6 kva
- Instalacion de Barra Ticon, Neutro (suministro)
- Desmantelacion de cable rigido

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Harley Castro	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- Rotura de puros de Drimwall para colocacion de casa de control de 50x40x20
- Colocacion y instalacion de conectora ent de 1/2 = cantidad = 4 y de 1" = 2
- Tubo flexible de 1/2 corrugado 2 metros
- MANTENIMIENTO Y AJUSTE de Tablero Ticon y Tablero de FUGR2A
- SUMINISTRO e instalacion de Rampla. NARANJA y Tornillo de 12x1 = 4



El equipo ups respalda lo siguiente puesto

- 1 RACK
- 1 GARANTIA de servicio
- 1 GARANTIA de NEGOCIO
- 1 TESORERO
- 2 ATE
- 4 TAGUILLA
- 4 ASesor de NEGOCIO



[Handwritten signature]
16369