



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
SUCURSAL REGIONAL OCCIDENTE - CENTRO	7/8/23	02

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
	9155-10	BES14FBBO4	10KVA	02

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) PERSONAL:

Rafael Torvor

EMPRESA:

INVERSIONES I C 2010, CA.

HORA DE INICIO:

10:00: AM

HORA DE CONCLUSION:

12:10 PM

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		X	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		X
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	205	-	-	5.7	6.1	-		205	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	121	117		23°				121	117	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,42	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,42.
-----------------------------------	------	---------------------------	----	----	----	-----------------------------------	-------

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	443 min.	7/8/23.	—	—
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	SE INSTALANON 64 BATERIAS. SUMINISTRADAS POR EL BCO VENEZUELA.			
X.					

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	SAI 100 % OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
① Equipo UPS Modelo 9155-10 S/N BES14FB04.
② Instalacion de 64 BATERIAS 12V. 9AH, SUMINISTRADAS POR EL BANCO VENEZUELA.
③ SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR BATERIAS.
④ SE CHEQUEARON LOS BANCOS DE BATERIAS, SU CICLO DE VIDA UTIL. Y SE VERIFICÓ EL PORCENTAJE DE CARGA A 64 BATERIAS.
⑤ AL LLEGAR AL BANCO SE CONSIGUIÓ EL EQUIPO APAGADO Y A QUE SE DESCARGARON LAS BATERIAS EN SU TOTALIDAD.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Marilena Sandoval	Gerente de Apoyo al Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

CCIA REGIONAL DE SERVICIOS CENTRO OCCIDENTE

- ⑥ SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO UPS.
- ⑦ SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CATA DE CONTROL BY PASS Y AL TABLERO T-COM.
- ⑧ SE SUMINISTRA E INSTALA ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN A CATA DE CONTROL BY PASS.
- ⑨ SE SUMINISTRA E INSTALA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN AL TABLERO T-COM.

- ⑩. El cuanto UPS cuenta con buena temperatura.
⑪. En el cuanto de UPS no se observa filtraciones.
⑫. En el cuanto de UPS se observa que hay poca iluminación.
⑬. Se identificaron los puestos protegidos de los puestos de trabajo.

⑭. El equipo UPS protege los siguientes puestos de trabajo

7 Puestos de Fabrica.

1 Gerente de Servicios.

1 Gerente de Fuerza de Venta.

1 Recursos Humanos.

4 Ejecutivos de Fuerza de Venta.

1 Gerente de Riesgo Particular.

1 Gerente de Negocios.

5 Ejecutivos de Negocios.

1 Gerente de Servicios.

2 Analistas Senior.

2 Riesgos Estandarizados.

1 Gerente de Linea.

3 Staff de Regional de Negocios.

5 Documentación Legal de Creditos.

9 Unidad de Creditos.

2 Infra estructura.

1 Rack.

Marielene
Sandoval

Gerente de
Apoyo al Servicio

07/08/2023

