



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

289- Las Tienditas - UREÑA, Tachira

FECHA:

26/03/24

VISITA Nº:

01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Eaton

MODELO:

PW9130

SERIAL:

GG142A0855

CAPACIDAD:

3 KVA

FASES:

01

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Ing. Edeun Gustavo Padilla

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

X

Jissan Lindo

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

X

EMPRESA:

Intersoluciones S.G. 2010.C.A

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

08:30 Am.

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: UPS. Operativo / mantenimiento y adecuación bypass + base						TARJETA INTERFASE	-	-
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	-	-

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	-	-	-	3.01	-	-		-	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	113	-	-	24°C				112	-	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	1,23	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	1,23
		L1 220	L2 —	L3 —		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	1	93 minutos	26/03/24	8	97V
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	Cambio de baterias 8 de 12V 9Ah.			

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
35%	UPS OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
* Se realizó mantenimiento UPS, Se reemplazaron 8 baterias
* base para ups de 3 kVA, Instalación de 3 breakers 2 x 50 Amp.
* 1 barra de Tierra; 1 barra de Neutro, 6 mts cable # 8.
Gravito de herrajes = 01
Tornillos = 02
Atornillado al cliente = 01
BACK = 01

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Oralis Rodriguez	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Banco de Venezuela

Ofic. 289 Las Tienditas - Ureña



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 289 Las Finchitas - URBAND

FECHA 26/03/24.

VISITA N°: 01

MARCA BAYON MODELO PW9130

KVA 3 KVA

MÓDULO SAI
SERIAL 66142A0855

TRANSFORMADOR

MÓDULO EBM

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO:

OPERATIVO.

INSTALACIÓN ()

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (9) AH SUMINISTRADAS POR (BBV)	PZA	8
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1 3KVA
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	3
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
12	CABLE ST 4X6	MTS	
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	
14	CABLE MULTIFILAR #8	MTS	6
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
20	CONECTORES PVC	PZA	
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	
23	RAMPLUG	PZA	
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	
28	TIRRAP	PZA	
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	8
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	