



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 312 AV Vargas Barquisimeto	FECHA: 10-06-24	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 9P11KPM	SERIAL: G211E35002	CAPACIDAD: 11 KVA	FASES: 2
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Toron
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: INVERSIONES IG-2010 C.A. HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 213	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -	L1 (Amp) 3.6	L2 (Amp) 3.0	L3 (Amp) -	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 235	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 131	L3-N (V) -	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 117	L2-N (V) 118	L3-N (V) -

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

4.9

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
2	10		10-06-24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESINCORPORACION DE EQUIPO UPS DE 11 KVA MARCA EATON.
- Instalación de equipo UPS MARCA EATON DE 11 KVA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9AH.
- ADECUACION DE CAJA DE CONTROL. BY PASS.
- SUMINISTRO Y INSTALACION DE: 1 BARRA PARA TIERRA, 1 BARRA PARA NEUTRO, 3 BREAKER 2x50 HAE, 6 TERMINALES tipo QTO N°6, 1 CONJUNTO DE 63 AMP, 30 metros de cable multifilar N°6 de colores, 2 conectores tubulares N°6, 1 metro de tubería flexible ENT. de 1".

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Juan Valladares.	Gerente Servicio	<i>Juan Valladares</i>	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- El equipo UPS respaldan los siguientes puestos de

- TRABAJO.
- 1 RACK.
- 2 TESOREROS.
- 1 GERENTE DE SERVICIOS
- 1 GERENTE DE NEGOCIOS
- 2 ATE.
- 8 FAQUILLAS.

5 ASESOR DE NEGOCIOS

1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS

