



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 317 Pto cabello	FECHA: 25/10/23	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: GATON	MODELO:	SERIAL: BE4321BAJ7	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL TOVAR	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: INVERSIONES IG 2010 CA	
	HORA DE INICIO: 9 AM	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION: INSTALACION de equipo GATON de 15 KVA OPERATIVO						TARJETA INTERFASE	☒	
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 222.7	L2-L3 (V) 227	L3-L1 (V) 224	L1 (Amp) 4.8	L2 (Amp) 6.9	L3 (Amp) 3.8	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 209	L2-L3 (V) 209	L3-L1 (V) 209
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 128	L2-N (V) 130	L3-N (V) 131	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 121	L2-N (V) 121	L3-N (V) 121

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8				
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	EQUIPO OPERATIVO 100%


OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
DESINCORPORACION DE EQUIPO Eaton de 15 KVA SERIAL BG6465JBA03	
INSTALACION DE EQUIPO Eaton de 15 KVA SERIAL BE432JBA17	
INSTALACION DE 64 BATERIA de 12V 9H. SUMINISTRADA POR EL BANCO	
ADECUACION del cableado del control del By Pass con cable #6 MULTIFILAR CANTIDAD 10 METROS	
COLOCACION Y INSTALACION DE 12 CONECTORES #6 OJO	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
[Firma]	12279308	[Firma]	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

MANTENIMIENTO Y AJUSTE AL TABLERO T-CON

INSTALACION Y COLOCACION DE BARRA PARA TIERRA Y NEUTRO



Equipo GATON de 15 KVA RESPALDA 102 sigvra

PUESTO

- 1- GERENTE de SERVICIO
- 1- GERENTE de NEGOCIO
- 1- TESORERO
- 4- ASESOR de NEGOCIO
- 2- EJECUTIVO de NEGOCIO
- 4- ATENCION Al cliente
- 11- PUESTO de TAGUILLA
- 1- RAC
- 1- SEGURIDAD

Handwritten signature
Ata de Sincronización





Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: _____

FECHA

VISITA N°: _____

MARCA _____ MODELO _____

KVA _____

SERIAL

MÓDULO SAI

TRANSFORMADOR

MÓDULO EBM

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO: _____

INSTALACIÓN ()

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (O MATERIAL SOBRANTE)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (9) AH SUMINISTRADAS POR (banco)	PZA	64
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	
5	BASE PARA UPS	PZA	
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	
7	BREAKER HQC 2X50	PZA	
8	BREAKER HQC 3X50	PZA	
9	CABLE ST 4X6	MTS	
10	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	
11	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	
12	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	
13	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	
14	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	12
15	CONECTORES PVC	PZA	
16	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	
17	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	
18	RAMPLUG	PZA	
19	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	
20	SELECTOR 3X100 AMP	PZA	
21	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	
22	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	
23	TIRRAP	PZA	20
24	TOMACORRIENTE 270	PZA	
25	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	
26	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	
27	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	2
28	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	2

REVISIÓN Y CHEQUEO DE BATERÍAS

FECHA

25 / 10 / 2023

AGENCIA: Punto Cabello

CODIGO DE AGENCIA: 317

HORA DE INICIO:

HORA DE CULMINACIÓN:

CAPACIDAD DEL UPS KVA: 15

MARCA DEL UPS: Eaton

SERIAL UPS: BE432JBA17

CANTIDAD DE BANCOS DE BATERÍAS: 8

CANTIDAD DE BATERÍAS: 64

12V9AH: X

12V5AH:

Nº BATERÍA	VOLTAJE	% DE CARGA	OBSERVACIÓN	Nº BATERÍA	VOLTAJE	% DE CARGA	OBSERVACIÓN
1	12,54	82%		33	12,50	80%	
2	12,41	76%		34	12,49	79%	
3	12,53	81%		35	12,52	81%	
4	12,51	80%		36	12,54	82%	
5	12,48	79%		37	12,56	82%	
6	12,55	82%		38	12,57	83%	
7	12,51	80%		39	12,55	82%	
8	12,48	79%		40	12,56	82%	
9	12,47	79%		41	12,54	82%	
10	12,53	81%		42	12,53	81%	
11	12,49	79%		43	12,51	80%	
12	12,53	81%		44	12,48	79%	
13	12,47	79%		45	12,49	79%	
14	12,48	79%		46	12,55	82%	
15	12,52	81%		47	12,53	81%	
16	12,51	80%		48	12,51	80%	
17	12,55	82%		49	12,49	79%	
18	12,51	80%		50	12,51	80%	
19	12,47	79%		51	12,52	81%	
20	12,51	80%		52	12,53	81%	
21	12,58	83%		53	12,50	80%	
22	12,44	77%		54	12,55	82%	
23	12,52	81%		55	12,53	81%	
24	12,49	79%		56	12,49	79%	
25	12,48	79%		57	12,48	79%	
26	12,48	79%		58	12,51	80%	
27	12,51	80%		59	12,53	81%	
28	12,49	79%		60	12,51	80%	
29	12,54	86%		61	12,54	82%	
30	12,55	82%		62	12,56	82%	
31	12,56	82%		63	12,54	82%	
32	12,44	77%		64	12,54	82%	

REALIZADO POR:

INVERSIONES
I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5