



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 338 GOBERNACIÓN DE ANAGUA (MANACAY.)	FECHA: 12-07-24	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 9PK 11KPH	SERIAL: G211F17033	CAPACIDAD: 11 KVA	FASES: 2
------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael torar
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: ✓ Inversiones IG 2010 c.a.
	HORA DE INICIO:
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS		CHEQUEO DEL ESTADO UPS			
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION: SAI: G211F17033 TX: G231 E 37005 EBH: G219 E 43035						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	197	-	-	3.3	3.2	-		235	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	113	114	-					117	117	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2		12-07-21	20.	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
	✓				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS MARCA EATON DE 11 KVA SE LE REALIZÓ MONTAJE, SOPLADO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ALTIMA DEL UPS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9AH.
- SE REALIZA ADECUACION A CATA DE CONTROL BY PASS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1 CONMUTADOR DE 63 AMP, 1 BARRA PARA NEUTRO, 1 BARRA PARA TIERRA, 6 TERMINALES TIPO DSO Nº 6, 1 CONECTOR TUBULAR Nº 6, 35 METROS DE CABLE MULTIFILAR DE COLORES Nº 6, 2 CONECTORES ENT. DE 1"; 2 METROS DE TUBO FLEXIBLE ENT. DE 1" Y 3 BREAKER.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Abelio Oliveros	Jefe de Sumin.	[Firma]	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- El equipo UPS respalda los siguientes puestos de trabajo.

- 1 RACK.
- 1 TESORERO
- 1 GERENTE DE SERVICIOS.
- 8 taquillas
- 1 ATE.
- 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
- 3 ASESOR DE NEGOCIOS.
- 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.