



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
365. SAN FELIPE YARACUI	19.02.25	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
	JOSE TOVAR Luis Lopez
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	JOSE BOLIVAN
	PEDRO TOVAR.
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:
	INV. JG. 2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO:
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	211	218	217							
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	121	122	124							

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Supresor de Pico.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Instalación y Colocación de Supresor de Pico y Sistema de Aterramiento.
- Suministro e instalación de Baera cooperwell con soldadura isotermica.
- Suministro e instalación de 6 metros de cable n° 4. Para sistema de aterramiento.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jesús J. Salas E	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

BOS - OFICINA SAN FELIP
AV. LIBERTADORES

- Equipo UPS marca EATON de 11 KVA, se encontraba fuera de servicio ya que el fusible de protección del transformador se encontraba disparado.
- Se procedió a poner el fusible de protección en modo normal y poner al UPS operativo.
- se realizó prueba para verificar su operatividad.
- UPS 100% operativo

Julio Salas
V-1575728

