



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 378 La Monita II	FECHA: 10/05/24	VISITA N°:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9PX	SERIAL: G211H02096	CAPACIDAD: 11 KVA	FASES: 2
------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Tovar
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☒	EMPRESA: Inversiones IG. 2010, CA.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO: 6:30 am HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
				3.1	3.4			208		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
								120	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0
-----------------------------------	---	---------------------------	----	----	----	-----------------------------------	---

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	54 min	10/05/24	20	122 V
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Equipo Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)




- Mantenimiento y soplado de Equipo UPS de 11 KVA.
- Suministro e Instalación de base para altura de equipo.
- Suministro e Instalación de 20 baterías 12v 9 AH.
- Adecuación de tablero By Pass.
- Suministro e Instalación en el tablero By Pass de:
 - * 3 Breakers 2x50 HACR.
 - * Barra para tierra.
 - * Barra para Neutro.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

SELLO

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- * 6 conectores tipo ojo #6.
- * 5 conectores tubulares #6.
- * 1 1/2 metros de tubería flexible 1 1/2"
- * 40 mts. de cable multifilar #6 de colores.

- El Equipo UPS respalda:

- * RACK
- * Gerencia de Servicio.
- * Gerencia de Negocios.
- * 6 Asesores de Negocios.
- * 3 ATC.
- * 14 taquillas.
- * tesoreria.

Carlos Buel
12577556
J. de la Cruz

