



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

398 MANIANA

FECHA:

08-05-24

VISITA N°:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

EATON

MODELO:

PW9135N6000
EBN34

SERIAL:

CD14A6171

CAPACIDAD:

6 KVA

FASES:

2

MOTIVO DE LA VISITA

) INSPECCION GENERAL

) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

NOMBRE(S) PERSONAL:

Rafael Toran

EMPRESA:

✓ INVENCIÓNES J.G. 2010. E.A.

HORA DE INICIO:

7:10 AM

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

SI NO

BUENA ILUMINACION

✓

AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO

✓

FILTRACION EN EL AMBIENTE

✓

SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)

✓

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

SI NO

EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS

✓

EXISTENCIA CONMUTADOR

✓

EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO

✓

IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM

✓

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

SI NO

DETERIORO EN CARCASA

✓

PRESENCIA DE ALARMAS

✓

OPERATIVIDAD DE PANTALLA

✓

OPERATIVIDAD DE TECLAS

✓

TARJETA INTERFASE

✓

CONEXIÓN DE RED AL RACK

✓

OBSERVACION:

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V

L1-L2 (V)

L2-L3 (V)

L3-L1 (V)

214

-

-

TABLERO DE ALIMENTACION 120 V

L1-N (V)

L2-N (V)

L3-N (V)

122

122

-

PANTALLA UPS

L1 (Amp) L2 (Amp) L3 (Amp)

1.6

4.3

-

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V

L1-L2 (V)

253

L2-L3 (V)

-

L3-L1 (V)

-

TABLERO DE ALIMENTACION 120 V

L1-N (V)

126

L2-N (V)

124

L3-N (V)

-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.4	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.4
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3		8-5-24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	OPERATIVO			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100%. OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
Equipo UPS marca Eaton de 6 KVA. Se le realizo limpieza y soplado. Se suministra e instalan 45 baterias 12V 4.5 AMPH. Se realiza adecuación de caja de control para equipo UPS. Se suministra base para altura. (Para equipo UPS). Se desmantela caja de control by pass de cables rigidos. Desmantelacion de selector a caja by pass. Se suministra e instala 40 metros de cables de colores	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Sagura Lisett	Gerente de Serv.	[Firma]	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Multifilar. H06.

Suministro e instalacion de. Selector de 63 AMP.

Caja de control by pass.

Se suministra e instala 1 barra para tierra. A caja de control by pass.

Se suministra e instala 1 barra para neutro a caja de control by pass.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 TERMINALES TIPO QSO.
PARA CABLE NR 6.
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES
PUESTOS DE TRABAJO.
 - 1 RACK.
 - 1 TESORERO.
 - 1 GERENTE DE SERVICIO.
 - 1 A.T.C.
 - 5 TAQUILLAS.
 - 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
 - 1 EJECUTIVO PIME
 - 1 ASESOR DE NEGOCIOS.

