

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
422 AGENCIA AY LARA	22/11/23	02

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
EDTAN	9355-15	BG464JBA09	15	3

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: RDAAGI TOUR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: INVIG 2010 CA
	HORA DE INICIO: 10:00 AM
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	✓	
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	217	218	216	1.3	4	03				
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	124	125	125							

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8			64	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Equipo Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se retiraron 64 BATERIAS al equipo DAÑADA
- Se instalaron 64 BATERIAS al equipo por el Banco Venezuela
- Se desmantelo 40 metros de cable RIGIDO
- Se instalo 10 metros de cable MULTIFILAR 4x6
- Se desmantelo y se desconecto control del By pass y se conecto de nuevo con cable 6# multifilar y de colores SEGUN LAS NORMAS

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Antonio Serradins	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	



Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- Se instalaron, conector A COMPRESION con
- Se utilizaron 20 TIRAP
- Se colocaron ETIQUETA de SEÑALIZACION
- Se hizo mantenimiento y soplado al equipo y al Tablero T.COM
- Se colocaron BARRA de TIERRA y NEUTRO

② El equipo ups Respaldar lo siguiente puesto

- 1 RACK
- 11 Taquilla
- 2 TESORERO
- 1 GERENTE de SERVICIOS
- 1 GERENTE de NEGOCIOS
- 1 GERENTE de BANCA INSTITUCIONAL
- 3 GERENTE de BANCA EMPRESA

Shuler



REVISIÓN Y CHEQUEO DE BATERÍAS				FECHA			
AGENCIA: Barquisimeto Av Lora				22 / 11 / 2023			
CODIGO DE AGENCIA: 422		HORA DE INICIO:		HORA DE CULMINACIÓN:			
CAPACIDAD DEL UPS KVA: 15		MARCA DEL UPS: Eaton					
SERIAL UPS: B64642BA09		CANTIDAD DE BANCOS DE BATERÍAS: 8					
CANTIDAD DE BATERÍAS: 64		12V9AH: X		12V5AH:			
Nº BATERÍA	VOLTAJE	% DE CARGA	OBSERVACIÓN	Nº BATERÍA	VOLTAJE	% DE CARGA	OBSERVACIÓN
1	12,58	83 %		33	12,38	74 %	
2	12,60	84 %		34	12,37	74 %	
3	12,61	84 %		35	12,37	74 %	
4	12,44	77 %		36	12,42	76 %	
5	12,62	85 %		37	12,30	70 %	
6	12,54	82 %		38	12,37	74 %	
7	12,62	85 %		39	12,45	78 %	
8	12,65	86 %		40	12,44	77 %	
9	12,62	85 %		41	12,64	86 %	
10	12,65	86 %		42	12,37	74 %	
11	12,37	74 %		43	12,60	84 %	
12	12,41	76 %		44	12,49	79 %	
13	12,28	69 %		45	12,59	84 %	
14	12,37	74 %		46	12,39	75 %	
15	12,41	76 %		47	12,60	84 %	
16	12,30	70 %		48	12,62	85 %	
17	12,40	75 %		49	12,64	86 %	
18	12,40	75 %		50	12,61	84 %	
19	12,46	78 %		51	12,40	75 %	
20	12,29	69 %		52	12,41	76 %	
21	12,34	72 %		53	12,43	77 %	
22	12,34	72 %		54	12,45	78 %	
23	12,30	70 %		55	12,43	77 %	
24	12,40	75 %		56	12,43	77 %	
25	12,33	72 %		57	12,38	74 %	
26	12,34	72 %		58	12,45	78 %	
27	12,39	75 %		59	12,43	77 %	
28	12,38	74 %		60	12,45	78 %	
29	12,37	74 %		61	12,57	83 %	
30	12,36	73 %		62	12,56	82 %	
31	12,50	80 %		63	12,59	84 %	
32	12,36	73 %		64	12,40	75 %	

REALIZADO POR: _____

INVERSIONES
I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5