

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 450 Pasaje Acueducto	FECHA: 22/03/24	VISITA Nº: 01
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: X-MART	MODELO: OPT-T10-10K 150TX-UL	SERIAL: 83922309500381	CAPACIDAD: 10	FASES: 02
-------------------------	--	----------------------------------	-------------------------	---------------------

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA	NOMBRE(S) PERSONAL:
1) INSPECCION GENERAL	Eng. Eden G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tec. Tirsen Lindo.
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X EMPRESA: Invalores DG. 2010.CA.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 07:45Am HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	-	-	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Desinstalación de UPS de 12KVA donado Serial: FY384FBB09 BAYON PW-9155-12 Instalación de UPS de 10KVA X-MART.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 211	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -	L1 (Amp) -	L2 (Amp) -	L3 (Amp) -	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 212	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 122	L2-N (V) 121	L3-N (V) -	TEMPERATURA AMBIENTE (°C) 22°C			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 123	L2-N (V) 122	L3-N (V) -

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,35	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,35
		L1 23	L2 24	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		22/03/24	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION: El equipo UPS instalado trae sus baterías 20 de 12V 9Ah.			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
—	—				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
50%	UPS 10KVA OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Sustitución de UPS 12KVA Dañado Instalación de UPS 10KVA. X MART Adquisición del Tablero bypass, Código de Colores. 30mts cable. Nº 6, 12 Conectores Jumper y Mantenimiento de los tableros, Etiquetado de los tableros, 1 barra de tierra, 1 barra de neutro. # Ampaje con Pinza L1 = 2,72 Amp L2 = 3,62 Amp.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Daisy Zuluaga	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

UPS Respaldada:


Taquillas = 09

Atención al cliente = 01

Tesorería = 01

Gerente de Servicios = 01

BACK = 01.



Fecha de solicitud:

22/03/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:

Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:

N° de SAKI:

810450 PASAJE ACUEDUCTO

ALMACEN CATIA

Tipo de solicitud

☒ Traslado

☐ Donación

☐ Desincorporación

☐ Sustitución o Solicitud

☐ Otro motivo (explique brevemente):

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°: Nombre y/o identificación del activo: Cant: Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):

1 EATON 1 serial FY384FBB09 Modelo PW-9155-1212 KVA Dañado (UPS)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante

Responsable por el Almacén de Catia

Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales

JOSE ANTONIO PINTO

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad

Responsable por la Empresa Transportista

Responsable por la Unidad u Oficina receptora

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Fecha de solicitud:

29/2/2024


SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:	Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora	N° de SAKI:
52236 GERENCIA DE ALMACEN Y ARCHIVOS	450 AGENCIA SAN CRISTOBAL PASAJE ACUEDUCTO	

Tipo de solicitud		
☒ Traslado	☐ Donación	☐
☐ Sustitución o Solicitud	☐ Otro motivo (explique brevemente):	Desincorporación

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)
1	83922309500381	1	UPS 10 KVA XMART MODELO OPT-T10 10K-ISOTX-UL
2	BDV0128089		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			RETIRA: INVERSIONES IG 2010, C.A.
17			EDWIN PADILLA, C.I. 12.210.283
18			
19			
20			
21			



Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 450 Pasaje Acueducto

FECHA # 22/03/24

VISITA N°: 01

MARCA X MART

MODELO OPT-T10-10K-130TX-UL

KVA 10

	MÓDULO SAI	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM
SERIAL	<u>83922309500381</u>		

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO:

Operativo

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN DE UPS

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (9) AH SUMINISTRADAS POR (BAV)	PZA	20
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	1
7	BREAKER HQC 2X50	PZA	1
8	BREAKER HQC 3X50	PZA	1
9	CABLE ST 4X6	MTS	1
10	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	30
11	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	1
12	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	1
13	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	1
14	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	12+6=18
15	CONECTORES PVC	PZA	1
16	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	1
17	RAMPLUG	PZA	1
18	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	1
19	SELECTOR 3X100 AMP	PZA	1
20	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	1
21	TIRRAP	PZA	15
22	TOMACORRIENTE 270	PZA	1
23	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	1
24	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	1
25	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	10
26	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	1
27	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	51
28			