



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 466 SAN FERNANDO	FECHA: 12/03/24	VISITA Nº: 01
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: X MERT	MODELO: OPT33-RT-10-205208	SERIAL: 85212309500077	CAPACIDAD: 20 kVA	FASES: 3
-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL TOVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INVERSIONES JG 2010 CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 7.45 HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA		✓
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS		✓
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	225	212	223					228	210	224
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	123	132	126					125.9	132.1	122.9

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

22

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Desmantelacion de equipo ups de 15 KVA CATON
- Adecuacion de control de del Bypass
- Desmantelacion de cable rigido
- suministro y instalacion de cable multifilar de colores (38 metros)
- suministro y instalacion de conmutador de 63 AMP
- suministro y instalacion de RSC soporte
- suministro y instalacion de tres BRUJAS de 3x60
- suministro de tierra (18) suministro tornillo 1x8 = 6
- instalacion de equipo ups de 20 KVA MARCA X MART

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Danny Mendoza C.I. 13.938.439	Gerente Servicios (E)		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- suministro y instalacion de conector de punta para cable # 6 = 9
- el equipo respaldo lo siguiente puesto de trabajo

- 1 GERENTE de NEGOCIOS
1 TESORERO
1 GERENTE de SERVICIO
10 TAGUILLAS
2 ATC
1 EJECUTIVO
2 ASESOR de NEGOCIOS