



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
496 Valle de La Pasqua	18/03/24	01.

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
SMART	OPT-110-6K-150TX-OL	83622309500669	6 KVA	2.

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Edelm Y. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tec. Tinson Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Emisiones IG 2010. C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 08:00 Am.
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	—	—	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Desincorporación de UPS 12 KVA. MARCA: UNITX Donado.						TARJETA INTERFASE		X
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		X

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	236			5.57	4.80			240		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	137	136		24°C.				120	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,24	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,24
		L1 23°	L2 23°	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	01	64 minutos	18/03/24	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	El Equipo UPS Instalado trae sus baterías			
—	—				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
75%	UPS Instalado 6 KVA. X MART OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Desinstalación de UPS 12 KVA NO OPERATIVO Serial UT8K27557
Modelo: UT8K; Marca: UNITY/E.
Contenido: Tablero T-com - Acondicionamiento Tablero BYPASS
x Normalización Rodillo de Colours, breaker, Commutador.
Instalación de UPS 6 KVA. Marca X MART
Serial: 83622309500669 - Modelo: OPT-T10-6K-ISOTX-UL
La Agencia cuenta con Planta Eléctrica OPERATIVA

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Wmmyan Heró	Gerente de Servicios	[Firma]	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

El UPS Respalda:
 Gerente de Servicios = 01
 Tesorera = 01
 Taquillas = 07
 Rack = 01
 Ejecutivo de Negocios = 05
 Atención al cliente = 01

Gerente de Negocios = 02

DEL VALLE DE LA E



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 496 VALLE de LA POSCOA

FECHA 18/03/24

VISITA N°: 01

MARCA SMART MODELO OPT-T10-06K-1SOTX-UL

KVA

MÓDULO SAI	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM
SERIAL <u>83622309500669</u>		

VISITA DE:
INSPECCIÓN (X)

ESTATUS DEL EQUIPO:

OPERATIVO

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Item	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V () AH SUMINISTRADAS POR ()	PZA	
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	1
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	1
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	1
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	3
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	1
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
12	CABLE ST 4X6	MTS	1
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	1
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	30
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	1
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	1
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	1
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	10
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
20	CONECTORES PVC	PZA	1
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	
23	RAMPLUG	PZA	
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	1
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	
28	TIRRAP	PZA	12
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	8
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	

Tubo Corrugado Metálico de 1-1/2" mts 1,5.

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:

Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora

N° de SAKI:

496 VALLE DE LA PASCUA AV ROMULO GALLEGOS

ALMACEN DE CATIA 03716270

Tipo de solicitud

☐ Traslado

☐ Donación

☒ Desincorporación

☐ Sustitución o Solicitud

☐ Otro motivo (explique brevemente):

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)
1	UPS	1	UNITX/I, UTK8 , SERIAL UT8K27557 COLOR BEIGE
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante

Responsable por el Almacén de Catia

Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales

DAYANA PEREZ

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad

Responsable por la Empresa Transportista

Responsable por la Unidad u Oficina receptora

Firma, NM y Sello

Firma y Sello

Firma, NM y Sello