

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

749 Cecilio Acosta.

FECHA:

INICIO 14-05-24

CONCLUSIÓN 15-05-24

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Eaton

MODELO:

PW9135G6000

SERIAL:

CE252A3034

CAPACIDAD:

6 KVA

FASES:

2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Rafael Toranzo

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

✓

EMPRESA:

Inversiones JG 2010 C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	280	-	-	1.4	3.7			240	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	116	117	-					120	119	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,7	TEMPERATURA POR FASE (°C)		VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,7
		L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15.	3		15-05-24.		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESINCORPORACION DE 2 EQUIPOS UPS MARCA EATON DE 3 KVA.
- INSTALACION DE UN UPS MARCA EATON DE 6 KVA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 BATERIAS 12V. 4.5. AH.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ALTURA DE UPS.
- INSTALACION DE CAJA DE CONTROL PARA EL UPS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA CONTROL DE UPS.
- 1 CAJA DE 40X50X20, 3 BREAKER 2X50 HOC, 1 CONMUTADOR DE 100 AMP.
- 1 BARRA DE NEUTRO, 1 BARRA DE TIERRA, 6 TERMINALES tipo OJO Nº 6, 3 CONECTORES DE 1" y 1/2 ENT, 4 METROS DE FLEXIBLE ENT DE 1" y 1/2, 40 METROS DE cable Nº 6

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
ADALBERTO MELEAN	GERENTE de SERVICIO	adalfel	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

MULTIFILAN y 14 METROS DE cable Nº 8.

- INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DEL TABLERO DE CONTROL DESDE EL TABLERO DE SERVICIOS GENERALES A TABLERO DE CONTROL DEL UPS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ACOMETIDA DE ALIMENTACION DEL TABLERO DE CONTROL.

749 - OFICINA MARACAIBO
CECILIO ACOSTA

15 METROS DE TUBERIA ENT DE 1", 1 BREAKER 2X70 HQR,
80 METROS DE CABLE, 20 METROS DE CABLE NR10. Para circuito
PREFERENCIAL Y 04 METROS DE CABLE DESDE EL 3V PARA HUNTA
EL TABLERO T-COM, 5 METROS DE FLEXIBLE ENT DE 1".

EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE
TRABAJO.

1 RACK.
1 GERENTE DE SERVICIOS.
1 TESORERO
5 TAQUILLAS.

