



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 770 Gobernación Cojades	FECHA: 30/09/25	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9PX6000	SERIAL: TX: G230D37065 SAI: G205028031 EBM: G216029108	CAPACIDAD: 6 KVA	FASES: 2
------------------------	---------------------------	---	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Pedro tovar
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Inv IG 2010, CA.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	213			4.66	2.98			247		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	118	120						123	123	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3		30/09/25	45	184,8
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				


ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

100% Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se realiza instalación de equipo UPS EATON de 6 KVA.
- Desinstalación de 45 baterías 12V 4.5AH.
- Suministro e instalación de 45 baterías 12V 5AH.
- Suministro e instalación de 3 breaker 2X50 Amp, conmutador 3X63 Amp, barra neutro, barra para tierra, 6 conectores de ojo para cables #6, 36 mts de cable multifilar #6 para adecuación de tablero de control By Pass.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Nakary Reungfo	Gerente de Gestión de Ventas		

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

- Se realiza prueba del equipo ups donde se verifico que respalde: 1 Rack, 1 Tesorero, 1 Gerente de Servicios, 1 Gerente de negocios, 5 taquillas, 2 Ate, 2 Asesor de negocios.