



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

|                                    |        |            |
|------------------------------------|--------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: | FECHA: | VISITA Nº: |
| 864 SANBI/ BARQUISIMETO            | 6-3-24 | 2          |

**INFORMACION DEL EQUIPO UPS**

|         |                         |                |            |        |
|---------|-------------------------|----------------|------------|--------|
| MARCA:  | MODELO:                 | SERIAL:        | CAPACIDAD: | FASES: |
| X MART. | OPT-10-06K-<br>ISO7X-UL | 83622309500672 | 6 KVA      | 2      |

| MOTIVO DE LA VISITA         | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL:                                      |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Rafael LOYAL                                             |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO | TIRSO LINDO                                              |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA | EMPRESA:                                                 |
|                             | INVERSIONES JG 2010 C.A.                                 |
|                             | HORA DE INICIO:                                          |
|                             | 10:00 AM                                                 |
|                             | HORA DE CONCLUSION:                                      |
|                             | 8:30                                                     |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS   |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|
|                                             | SI | NO |                                                | SI | NO |                          | SI | NO |
| BUENA ILUMINACION                           | ✓  |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | ✓  |    | DETERIORO EN CARCASA     |    | ✓  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | ✓  |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | ✓  |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |    | ✓  |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |    | ✓  | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | ✓  |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) |    | ✓  | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | ✓  |    |
| OBSERVACION:                                |    |    |                                                |    |    | TARJETA INTERFASE        |    | ✓  |
|                                             |    |    |                                                |    |    | CONEXIÓN DE RED AL RACK  | ✓  |    |

**REGISTRO DE VALORES**

| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |           |           |           | PANTALLA UPS              |          |          | VALORES DE TABLERO T-COM      |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) | L1 (Amp)                  | L2 (Amp) | L3 (Amp) | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) |
|                               | 204       | —         | —         | 2.51                      | 3.97     | —        |                               | 240       | —         | —         |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |          |          | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  |
|                               | 116       | 120       | —         |                           |          |          |                               | 120       | 120       | —         |

|                                   |       |                           |    |    |                                   |        |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|----|----|-----------------------------------|--------|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) | 0,016 | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) | 0,016. |
|                                   |       | L1                        | L2 | L3 |                                   |        |

## CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

| Nº BATERIAS POR BANCO | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 20                    | 1                     |                    |                      |                              |                                        |
| ESTADO FISICO         |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL                | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |

## ESTATUS DEL SAI

| PORCENTAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
|-------------------------|----------------------------------------|
|                         | 100% Operativo-                        |

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Instalacion de Equipo UPS NAWCA X MART. DE 6 KVA. (NUEVO) -
- SUMINISTRO E INSTALACION DE:
  - 1 CAYA DE CONTROL. 50x40x20.
  - 3 BREAKER. 2x50 HQC.
  - 1 BARRA DE TIERRA.
  - 1 BARRA DE NEUTRO.
  - 1 SELECTOR DE 63 AMP.
  - 18 TERMINALES DE OJO Nº 6.
  - 4 RAMPLU.

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO      | FIRMA | SELO |
|-------------------------------|------------|-------|------|
| Ricardo Carrillo              | Tesorerero |       |      |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 4 tornillos 8x1.
- 72 CENTIMETROS DE THERMO ENCOJIBLE.
- 12 tornillo 6x 1/4.
- 6 CONECTORES ENT DE 1".
- 2 ANILLOS ENT. DE 1"
- 5 METROS DE CUBO FLEXIBLE ENT DE 1"
- 2 ABRAZADERAS tipo C. DE 1"
- 50 METROS DE CABLE MULTIFILAN Nº 6
- 15 TIRRA.

Banco de Venezuela  
804 - OFICINA BARQUISIMETO  
C.G. SAMBIL

✓ -  
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES  
PUESTO DE TRABAJO:

- 1 RACK.
- 1 TESORERO
- 5 TAQUILLAS.
- 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
- 1 ASESOR DE NEGOCIOS.
- 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.
- 1 PIME
- 1 KIOSKO.

- DESPUES DE REALIZAN LAS PRUEBAS DE RESPALDO  
SE COMPROVO' QUE EL PUESTO DE GERENTE DE SERVICIOS  
Y EL PUESTO DE ATC. NO CUENTAN CON RESPALDO..

