



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 113 ZARAZA	FECHA: 03/04/24	VISITA Nº: 01
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: X MART	MODELO: OPT-T10-10K	SERIAL: 83922309500401	CAPACIDAD: 10	FASES: 02
-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Edwin G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tec. Tirson Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Instalaciones E.G. 2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 09:58 Am.
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Instalación de UPS 10 KVA. X MART Adecuación sistema bypass. Desincorporación de UPS 12 KVA. BATON						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 220	L2-L3 (V) 223	L3-L1 (V) 217	L1 (Amp) 3.11	L2 (Amp) 4.25	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 240	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 125	L2-N (V) 129	L3-N (V) 127	TEMPERATURA AMBIENTE (°C) 24°C.			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 120	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,011	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,011
-----------------------------------	-------	---------------------------	----	----	----	-----------------------------------	-------

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2		03/04/24	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Equipo UPS OPERATIVO 10 KVA.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Deslncomparación de UPS 12 KVA Eaton S/N BC506FB303 Instalación de UPS 10 KVA XMAXT S/N 83922309500401 Instalación de Sistema bypass completo. (Caja Control, Conmutador 63Amp, 3 breakers 2 X 50 Amp, 1 barra de tierra, 1 barra de Neutro, 40 mts cable #6, 20 Conectores de ojo #6, 4 Conectores 1-1/2" EMT, 1,5 mts tubería 1-1/2" Armada, cable N° 12 23,5 mts.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Edgar Diaz	Gte de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

UPS Respaldada.

Gerente Servicios = 01

Tesoreria = 01

Taquillas = 08

Gerente de Negocios = 01

Ejecutivo PYME = 01

Asesor de Negocios = 03



RACK = 01

HTS. OFICINA ZAMAZA

Fecha de solicitud:

03/04/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:		N° de SAKI:
Oficina 0113 Zaraza		Galpones de Catia		
Tipo de solicitud				
☐ Traslado		☐ Donación		☒ Desincorporación
☐ Sustitución o Solicitud		☐ Otro motivo (explique brevemente):		
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:				
N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):	
1	UPS12KVA	1	MARCA: BATON, MODELO 9155-12 S/N: BC506FBB03	
2	MODULO AUXILIAR DE BATERIA	1	MARCA: BATON, MODELO PW9155EBM64 S/N: BC513JA13	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Aprobaciones de salida del(los) activo(s)				
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante		Responsable por el Almacén de Catia		Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
 M442 Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)				
Responsable por Seguridad		Responsable por la Empresa Transportista		Responsable por la Unidad u Oficina receptora
Firma, NM y Sello		 Edun Padilla Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello

INVERSIONES
I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5

APE.546 (V1. 05-23)



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 113 8 ARAZA

FECHA 03/04/24

VISITA N°: 01

MARCA SMART MODELO _____

KVA 10 KVA

SERIAL	MÓDULO SAI <u>93922309500401</u>	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM
--------	-------------------------------------	---------------	------------

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO:

Operativo

INSTALACIÓN (X)

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

Ítem	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (9) AH SUMINISTRADAS POR (8ΔV)	PZA	20
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	1
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	1
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	1
5	BASE PARA UPS	PZA	1
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	1
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	1
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	1
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	3
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	1
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
12	CABLE ST 4X6	MTS	1
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	1
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	40
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	1
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	1
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	1
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	20
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
20	CONECTORES PVC	PZA	1
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	51
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	1
23	RAMPLUG	PZA	4+2 = 6
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	1
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	1
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	1
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	1
28	TIRRAP	PZA	20+6 = 26
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	1
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	1
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	1
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	10
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	5

Cable #12

23,5 mts.