

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>151 Las Tapias Merida.</i>	FECHA: <i>06-4-24.</i>	VISITA N°:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>X Mart.</i>	MODELO: <i>OPT-T10-10K-ISOTX-UL</i>	SERIAL: <i>83922309500385.</i>	CAPACIDAD: <i>10 KVA</i>	FASES: <i>2.</i>
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>RAFAEL TOVAR</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: <i>INVERSIONES IG. 2010 C.A.</i>
	HORA DE INICIO:
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	



REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	<i>217.5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.2</i>	<i>5</i>	<i>-</i>		<i>237</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	<i>121.9</i>	<i>127.8</i>	<i>-</i>					<i>118.5</i>	<i>118.5</i>	<i>-</i>

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS				
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS
ESTADO FISICO		OBSERVACION:		
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS		

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO 100%.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
DESINSTALACION DE EQUIPO UPS MARCA EATON DE 15 KVA.	
INSTALACION DE EQUIPO UPS MARCA X.MANT. DE 10 KVA SUMINISTRADO POR EL BANCO DE VENEZUELA.	
SUMINISTRO E INSTALACION DE:	
• CATA DE CONTROL DE BY PASS 50x40x20.	
• 3 BREAKER 2x50 HOR.	
• 1 CONMUTADOR DE 63 AMP.	
• 1 BARRA PARA TIERRAS.	
• 1 BARRA PARA NEUTRO.	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
0151 Las Tapias	Tesoroero		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 13 CONECTORES DE OJO N° 6.
- 1 METRO DE TUBO FLEXIBLE ENT. 1 1/2"
- 2 CONECTORES ENT. DE 1 1/2"
- 3 METROS DE TUBO FLEXIBLE ENT DE 1"
- 2. CONECTORES ENT. DE 1"
- 4 CONECTORES tubulares N° 6.

151 - OFIC. LAS TAPIAS
MERIDA

• 30 metros de cable multifilar no 6 de colores.-

- El equipo UPS respalda los siguientes puestos de trabajo.-

1 RACK.

2. TESORERO.

1 GERENTE DE SERVICIOS.

1 GERENTE DE NEGOCIOS.

1 ATE.

6. TAQUILLAS.

1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.

3 ASesor de NEGOCIOS.

