



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>468 Manabito 80.</i>	FECHA: <i>7-3-24.</i>	VISITA Nº: <i>2.</i>
---	--------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>Eaton.</i>	MODELO: <i>15.</i>	SERIAL: <i>BE405JBA22</i>	CAPACIDAD: <i>15 KVA.</i>	FASES: <i>3.</i>
-------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Hirso Limbo.</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<i>Rafeltovan.</i>
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	✓ EMPRESA: <i>INVERSIONES J.G. 2010.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: <i>10:00 AM.</i> HORA DE CONCLUSION: <i>9:20 PM.</i>

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	<i>214</i>	<i>214</i>	<i>215.</i>	<i>4.87</i>	<i>1.86</i>	<i>1.89.</i>		<i>211</i>	<i>210</i>	<i>210.</i>
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	<i>123</i>	<i>126</i>	<i>126.</i>					<i>121</i>	<i>122</i>	<i>122.</i>

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	1.0.	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	1.0.
-----------------------------------	------	---------------------------	----	----	----	-----------------------------------	------

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	336 minutos	7-3-24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESINCORPORACION DE EQUIPO UPS DE 15 KVA (SN: BFOZJBA13)
- INSTALACION DE EQUIPO UPS DE 15 KVA. (SN: BE40JBA22)
- INSTALACION DE 64 BATERIAS 12.V. 9AH. SUMINISTRADAS POR EL BCO VENEZ.
- ADECUACION DE TABLERO BY PASS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE:
 - 1 BARRA DE TIERRA.
 - 1 BARRA DE NEUTRO.
 - 15 TERMINALES DE OJO Nº 6.
 - 45 CENTIMETROS DE THERMO ENCOJIBLE.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 4 CONECTORES ENT. DE 1 1/2"
- 3 METROS DE TUBO FLEXIBLE ENT. DE 1 1/2"
- 35 METROS DE CABLE MULTIFILAR Nº 6.
- 23. TIERRA.

- El equipo UPS queda respaldando los siguientes puestos de trabajo.

- 1 RACK
- 2 TESOREROS
- 1 GERENTE DE SERVICIOS.
- 2 A/C.
- 9 TAQUILLAS
- 1 KIOSKO
- 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
- 1 ASESOR DE NEGOCIOS.
- 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.



Fecha de solicitud:

07/003/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:		Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora		N° de SAKI:
80468		Taller IG Maracay reparacion		
Tipo de solicitud				
☐ Traslado		☐ Donación		☐ Desincorporación
☐ Sustitución o Solicitud		☒ Otro motivo (explique brevemente):		
Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:				
N°	Nombre y/o identificación del activo	Cant.	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones)	
1	UPS	1	Modelo 9355-15 S/N BF025JBA13	
2	BN-BDV-0033152			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Aprobaciones de salida del(los) activo(s)				
Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante		Responsable por el Almacén de Catia		Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
ANTONIO URDANETA		463 - OFIC. MARACAY		
Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello		Firma, NM y Sello
Conformidad de recepción del(los) activo(s)				
Responsable por Seguridad		Responsable por la Empresa Transportista		Responsable por la Unidad u Oficina receptora
				Talleres IG en Maracay
Firma, NM y Sello		Firma y Sello		Firma, NM y Sello