

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: AGENCIA 727 C/C LA PIRAMIDE	FECHA: 19/02/24	VISITA N°: 6
--	---------------------------	------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: XMART	MODELO: OPT-T10-6K-150TK	SERIAL: 83622309500671	CAPACIDAD: 6 KVA	FASES: 2
------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: ALEXANDER TOVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO X	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	
EMPRESA: INVERSIONES F&F 2010, C.A.	
HORA DE INICIO: 11:50 AM HORA DE CONCLUSION: 3:45 PM	

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
CONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	-	-	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM		X	OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		X
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	210	-	-	-	-	-		241	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	120	121	-	-				120.5	120.5	-

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

1.9

TEMPERATURA POR FASE (°C)

L1

L2

L3

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

1.9

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	—	—	19/02/24	—	244
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
—	—				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
—	SAT NORMAL EQUIPO 100% OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- INSTALACION DE EQUIPO UPS DE 6 KVA.
- " DE 10 MTS DE CABLE # 6 MULTIFILAR
- INSTALACION DE 04 MTS DE CABLE # 8.
- " DE 45 CM DE TUBO ENTREGIBLES
- " DE 09 CONECTORES CON OJO # 6.
- SE REALIZO UN CORTE DE CORRIENTE PARA VERIFICAR EL PERFECTO RESPALDO DEL EQUIPO
- SE OBSERVO MEDIANTE LA PLACA QUE EXISTEN 3 PUESTOS DE TRABAJO QUE NO TIENEN VOLTAGE EN

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA


SELLO

Banco de Venezuela

Eduardo

Jenny

Julia



727 - OFICINA LA PIRAMIDE

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

LOS TORNOS DE SERVICIOS GENERALES

- ESTE EQUIPO RESPALDA: 4 JAQUILAS, 1 TESORERO.
- 1 GERENCIA DE SERVICIOS, 1 GERENCIA DE NEGOCIOS,
- 1 ASESOR DE NEGOCIO, 1 ATENCION AL CLIENTE,
- RACK DE SERVICIO Y SEGURIDAD.