

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA N°:
398 MANIANA	08-05-24	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
Eaton	PW9135N6000 EBN34	CD14A6171	6 KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Toran
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: ☒ INVERSIONES J.G. 2010. C.A. HORA DE INICIO: 7:10 AM HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	214	-	-	1.6	4.3	-		253	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	122	122	-					126	126	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y (V)	0.4	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.4.
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
# BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3		8-5-24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	OPERATIVO.			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100%. OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Equipo UPS marca Eaton de 6 KVA. Se le realizó limpieza y soplado.
Se suministra e instalan 45 baterías 12V 4.5 AMPH.
Se realiza adecuación de caja de control para equipo UPS.
Se suministra base para altura. (Para equipo UPS).
Se desmantela la caja de control by pass de cables rígidos.
Desmantelación de selector a caja by pass.
Se suministra e instala 40 metros de cables de colores

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Sagura Lisset	Gerente de Serv.	[Firma]	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Multifilar. H96.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE. SELECTOR DE 63 AMP. OFICINA MARIANA
- CAJA DE CONTROL BY PASS.
- SE SUMINISTRA E INSTALA 1 BARRA PARA TIERRA. A CAJA DE CONTROL BY PASS.
- SE SUMINISTRA E INSTALA 1 BARRA PARA NEUTRO A CAJA DE CONTROL BY PASS.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 TERMINALES TIPO QJO.
PARA CABLE NR 6.
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES
PUESTOS DE TRABAJO.
 - 1 RACK.
 - 1 TESORERO.
 - 1 GERENTE DE SERVICIO.
 - 1 A.T.O.
 - 5 TAQUILLAS.
 - 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
 - 1 EJECUTIVO PIME
 - 1 ASESOR DE NEGOCIOS.

