

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 744 MILENIO NENIDA.	FECHA: 5-4-24.	VISITA Nº:
--	--------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: X Mart.	MODELO: OPT-T10-06K ISOTX-UL.	SERIAL: 83622309500675	CAPACIDAD: 6 KVA.	FASES: 2.
--------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL LOVAN.
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	
EMPRESA: ✓ INVERSIONES JG.2010.C.A	
HORA DE INICIO:	
HORA DE CONCLUSION:	

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION: NO CONTABA CON TABLERO DE CONTROL UPS NI ACOMETIDA PRINCIPAL.						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	211	-	-	3.9	4.3.			234.	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	119	122.7	-					118	119	-

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO: 100%

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
DESINSTALACION DE EQUIPO UPS MARCA APB (APC) DE 2 KVA.
DESINSTALACION DE EQUIPO UPS MARCA LIEBERT DE 3 KVA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE 28 METROS DE CABLE MULTIFILAR DE COLORES NEG. PARA LA ACOMETIDA PRINCIPAL DEL TABLERO DE CONTROL DE UPS.
INSTALACION DE EQUIPO UPS MARCA XHANT DE 6 KVA SUMINISTRADO POR EL BANCO VENEZUELA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE:
• CABA DE CONTROL 50X40X20.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Javier Plaza	Tesorerero		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- CONMUTADOR DE 63 AMP.
- 4 BREAKER 2X50 HQC.
- 1 BARRA NEUTRO
- 1 BARRA TIERRA.
- 13 TERMINALES DE QTO NEG.
- 7 METROS DE TUBERIA FLEXIBLE ENT. DE 1".



- 1 ANILLO ENT. DE 1"
 - 4 CONECTORES ENT. DE 1"
 - 3 ABRAZADERAS ENT. DE 1"
 - 1 1/2 METROS DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1 1/2"
 - 1 CONECTOR DE ENT. DE 1 1/2"
 - 34 METROS DE CABLE MULTIFILAR NO 6
- EL EQUIPO UPS RESALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.
- 1 RACK.
 - 1 TESORERO.
 - 1 GERENTE DE SERVICIOS.
 - 2 ASESORES DE NEGOCIOS.
 - 1 A.T.C.
 - 5 TAQUILLAS.
 - 1 GERENTE DE NEGOCIOS.



Javier Plaza

← TESORERO

OFICINA 744-MILENIO

