



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

|                                                                                                             |           |                    |                                                |                           |          |                                                               |                               |                     |           |           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----|
| REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS                                                                             |           |                    |                                                |                           |          |                                                               |                               |                     |           |           |    |
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br>121 San Casimiro                                                      |           |                    |                                                |                           |          | FECHA:<br>15/03/24                                            |                               | VISITA Nº:<br>01.   |           |           |    |
| INFORMACION DEL EQUIPO UPS                                                                                  |           |                    |                                                |                           |          |                                                               |                               |                     |           |           |    |
| MARCA:<br>EATON                                                                                             |           | MODELO:<br>9355-15 |                                                | SERIAL:<br>BE432JBA23     |          | CAPACIDAD:<br>15KVA                                           |                               | FASES:<br>3         |           |           |    |
| MOTIVO DE LA VISITA                                                                                         |           |                    |                                                |                           |          | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA      |                               |                     |           |           |    |
| 1) INSPECCION GENERAL                                                                                       |           |                    |                                                |                           |          | NOMBRE(S) PERSONAL:<br>Ing. Edm G. Padilla<br>Alexander Torar |                               |                     |           |           |    |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                 |           |                    |                                                |                           |          |                                                               |                               |                     |           |           |    |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO                                                                                 |           |                    |                                                |                           |          | EMPRESA:<br>Inversiones IG 2010 C.A.                          |                               |                     |           |           |    |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA                                                                                 |           |                    |                                                |                           |          | HORA DE INICIO:<br>8:45 Am                                    |                               | HORA DE CONCLUSION: |           |           |    |
| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO                                                                         |           |                    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |                           |          | CHEQUEO DEL ESTADO UPS                                        |                               |                     |           |           |    |
|                                                                                                             | SI        | NO                 |                                                | SI                        | NO       |                                                               | SI                            | NO                  |           | SI        | NO |
| BUENA ILUMINACION                                                                                           | X         |                    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | X                         |          | DETERIORO EN CARCASA                                          |                               |                     |           |           | X  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                                                                                | X         |                    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | X                         |          | PRESENCIA DE ALARMAS                                          |                               |                     |           |           | X  |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                                                                                   |           | X                  | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | X                         |          | OPERATIVIDAD DE PANTALLA                                      |                               | X                   |           |           |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)                                                                 | -         | -                  | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM |                           |          | OPERATIVIDAD DE TECLAS                                        |                               | X                   |           |           |    |
| OBSERVACION:<br>Equipo Operativo, Mantenimiento, Cambio de baterías 64-12V9Ah. Adicionación Tablero Bypass. |           |                    |                                                |                           |          | TARJETA INTERFASE                                             |                               |                     |           |           | X  |
|                                                                                                             |           |                    |                                                |                           |          | CONEXIÓN DE RED AL RACK                                       |                               |                     |           |           | X  |
| REGISTRO DE VALORES                                                                                         |           |                    |                                                |                           |          |                                                               |                               |                     |           |           |    |
| VALORES EXTERNOS ENTRADA                                                                                    |           |                    |                                                | PANTALLA UPS              |          |                                                               | VALORES DE TABLERO T-COM      |                     |           |           |    |
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V                                                                               | L1-L2 (V) | L2-L3 (V)          | L3-L1 (V)                                      | L1 (Amp)                  | L2 (Amp) | L3 (Amp)                                                      | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)           | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) |    |
|                                                                                                             | 205       | 206                | 204                                            | 6.2                       | 5.0      | 5.2                                                           |                               | 209                 | 209       | 209       |    |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V                                                                               | L1-N (V)  | L2-N (V)           | L3-N (V)                                       | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |          |                                                               | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)            | L2-N (V)  | L3-N (V)  |    |
|                                                                                                             | 119       | 118                | 117                                            | 18°C                      |          |                                                               |                               | 120                 | 121       | 121       |    |



|                               |     |                           |      |      |                               |     |
|-------------------------------|-----|---------------------------|------|------|-------------------------------|-----|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |      |      | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V) |
|                               |     | L1                        | L2   | L3   |                               |     |
|                               |     | 22.7                      | 22.6 | 22.7 |                               |     |

| CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS |                       |                                                             |                      |                              |                                        |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Nº BATERIAS POR BANCO        | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO                                          | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
| 8                            | 8                     | 339                                                         | 15/03/24             | 64 Dificultades.             | 196,4 - 216                            |
| ESTADO FISICO                |                       | OBSERVACION:                                                |                      |                              |                                        |
| NORMAL                       | ABULTADAS / FISURADAS | Se Reemplazaron 64 baterías 12V9Ah semibaterías por el B&V. |                      |                              |                                        |


| ESTATUS DEL SAI        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| PORCETAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
| 90%                    | UPS OPERATIVO                          |

| OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento y Limpieza del UPS, Tablero T-com y Tablero Bypass.                                               |
| Sustitución de 64 baterías 12V9Ah. (B&V), Ajustes Tableros                                                      |
| Sustitución 32mts de cable multiplex #6, Acondicionado al código de colores, Sustitución de 1 Conmutador 63Amp. |
| Colocación 1 barra de Tierra ; 1 barra de Neutro.                                                               |
| La Agencia cuenta con Planta Eléctrica en funcionamiento.                                                       |

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO                | FIRMA           | SELLO |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------|
| Vanessa Ovalles               | Gerente de Servicios | Vanessa Ovalles |       |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- EL UPS Reinstalado.
- 1 Servicios Generales.
- 1 Tesorera.
- 1 Rack
- 2 Atención Al cliente
- 4 Areas de negocios.
- 8 Taquillas





Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: 121 San Casimiro

FECHA 15/03/201

VISITA N°: 01

MARCA EOTON MODELO 9355-15

KVA

|        | MÓDULO SAI | TRANSFORMADOR | MÓDULO EBM |
|--------|------------|---------------|------------|
| SERIAL | BE432JB423 | —             | —          |

VISITA DE:  
INSPECCIÓN ( )

ESTATUS DEL EQUIPO: OPERATIVO

INSTALACIÓN (x) Mantenimiento y Adición

MATERIALES REQUERIDOS/UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (Y EN STOCK)

| Ítem | Descripción                                                | UND | CANTIDAD |
|------|------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1    | BATERIAS 12V ( 9 ) AH SUMINISTRADAS POR (B&V)              | PZA | 64       |
| 2    | BARRA PARA TIERRA                                          | PZA | 1        |
| 3    | BARRA PARA NEUTRO                                          | PZA | 1        |
| 4    | BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO                     | PZA | 1        |
| 5    | BASE PARA UPS                                              | PZA | 1        |
| 6    | BREAKER HQC 1X20                                           | PZA | 1        |
| 7    | BREAKER HQC 1X30                                           | PZA | 1        |
| 8    | BREAKER HQC 2X30                                           | PZA | 1        |
| 9    | BREAKER HQC 2X50                                           | PZA | 1        |
| 10   | BREAKER HQC 3X60                                           | PZA | 1        |
| 11   | BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)                      | PZA | 1        |
| 12   | CABLE ST 4X6                                               | MTS | 1        |
| 13   | CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)                           | MTS | 1        |
| 14   | CABLE MULTIFILAR #6                                        | MTS | 32       |
| 15   | CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS              | MTS | 1        |
| 16   | CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20                            | PZA | 1        |
| 17   | CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS                       | PZA | 1        |
| 18   | CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4                     | PZA | 25 # 09  |
| 19   | CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA) | PZA | 1        |
| 20   | CONECTORES PVC                                             | PZA | 1        |
| 21   | ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO               | PZA | 1        |
| 22   | PRENSA ESTOPA 1"                                           | PZA | 1        |
| 23   | RAMPLUG                                                    | PZA | 1        |
| 24   | SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2                               | PZA | 1        |
| 25   | SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)                     | PZA | 1        |
| 26   | TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS                        | PZA | 1        |
| 27   | TERMINALES PARA BREAKERS                                   | PZA | 1        |
| 28   | TIRRAP                                                     | PZA | 1        |
| 29   | TOMACORRIENTE 270                                          | PZA | 1        |
| 30   | TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO                              | PZA | 1        |
| 31   | TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL                            | PZA | 1        |
| 32   | TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"                                   | PZA | 4        |
| 33   | TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"                                  | PZA | 3        |