



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

Reporte de Mantenimiento de UPS											
Codigo y Nombre de Sede o Agencia:						Fecha:		Visita Nº:			
159 NAGUANAGUA						15/03/24					
Informacion del Equipo UPS											
Marca:		Modelo:		Serial:		Capacidad:		Fases:			
X MART		OPT-T10-06 K -150TX-WL		83622309500678		06		2			
Motivo de la Visita						Informacion del Personal / Tiempo de Ejecucion de Visita					
1) Inspeccion General						Nombre(s) Personal: RAPAEL TOUAR					
2) Mantenimiento Preventivo											
3) Mantenimiento Correctivo						Empresa: INVERSIONES JG 2010 CA					
4) Asistencia de Emergencia						Hora de Inicio:		Hora de Conclusion:			
						4:30 AM					
Chequeo Físico del Cuarto Eléctrico			Chequeo del Estado Tableros			Chequeo del Estado UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA			✓		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS			✓		
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA			✓		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS			✓		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE					
						CONEXIÓN DE RED AL RACK					
Registro de Valores											
Valores Externos Entrada				Pantalla UPS			Valores de Tablero T-COM				
Tablero de Alimentacion 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	Tablero de Alimentacion 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	210			2.2	2.6			236			
Tablero de Alimentacion 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			Tablero de Alimentacion 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	122.4	120						118	118		

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	/ OPERATIVO /

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
- ADECUACION de Tablero de control del ups	
- Desconexion de ups de 6 KVA	
- INSTALACION de ups de 6 KVA MARCA X MART	
- SUMINISTRO y INSTALACION de 3 BREAKER de 2x50	
- SUMINISTRO y colocacion de 39 metros de cable #6 MULTIFILAR de colores	
- SUMINISTRO y colocacion de conmutador de 63 AMP	
- SUMINISTRO y colocacion de 13 conectores de punta #6	
- SUMINISTRO y colocacion de mano y medio de Tubo ent flexible	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Natacha Rodriguez	Gerente de Serv.		

- Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345
- SUMINISTRO y colocacion de 2 conector ent de 1/2 pulgada
 - BARRA TIERRA - NEUTRO
 - TINRA y TORNILLO
 - El equipo UPS respalda los siguiente puesto
 - 1 - GERENTE de NEGOCIO
 - 1 - RAF
 - 5 - TASQUILLA
 - 1 - ATC
 - 1 - GERENTE de SERVICIO
- 3 = ASESORES