



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>165 ANAVRE</i>	FECHA: <i>9-08-24</i>	VISITA N°:
---	--------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Rafael Torrez</i>	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	EMPRESA: <i>INVERSIONES IG 2010</i>	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)



VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- NO SE PUDO REALIZAR INSPECCION A PLANTA ELECTRICA DEBIDO A QUE FUE SELLADA EN SU TOTALIDAD LA CASETA DE LA MISHA, YA QUE FUE VANDALIZADA.
- PARA PODER INGRESAR A LA CASETA SE REQUIERE TRAER ESMOY Y MAQUINA DE SOLDAR PARA DESMONTAR Y MONTAR LA PUERTA.
- SE REALIZO INSPECCION AL SISTEMA DE ATERRAMIENTO.
- SE NOTO QUE EL ATERRAMIENTO DEL EDIFICIO PROVIENE DE LA TRANSFERENCIA.
- SE RECOMIENDA REALIZAR SISTEMA DE ATERRAMIENTO EXCLUSIVO

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Naida Lucena	Gte de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

para el edificio.

- MATERIALES NECESARIO PARA EFECTUAR ATERRAMIENTO ADECUADO PARA EL EDIFICIO.
- 3 BARRAS COPPERWELL.