



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 165 ARAURE	FECHA: 9-08-24	VISITA Nº:
---	--------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9AX11K PM	SERIAL: E211402022 S/N: E219G52003 T.M.N.F: P231B47034	CAPACIDAD: 11KVA	FASES: 2
------------------------	-----------------------------	--	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael tovar
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: INVERSIONES JG. 2010 - C.A.
	HORA DE INICIO:
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	218.2	-	-	3.9	2.2			238			
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	126.4	127.8	-					118	119		


VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,4.	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,4
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2.		9-08-24.	20.	127.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
10%	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS DE 11 KVA SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ALUNA. DEL UPS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 BATERIAS 12 V. 9 AH.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE RIESGO ELECTRICO.
- SE REALIZÓ ADECUACION DE TABLERO DE CONTROL BY PASS.
- SE SUMINISTRA E INSTALA. 3 BREAKERS 2X50 HOC, 1 BARRA PARA TIERRA, 1 BARRA PARA NEUTRO, 1 CONMUTADOR DE 63 AMP, 6 TUBULARES N°6, 6 TERMINALES tipo oro N°6, 5 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Naida Lucana	Gte de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

tablero by pass, tablero t-con y breakers principal del UPS, 3 metros de flexible ent. de 1/2", 2 conectores ent. de 1/2" 40 metros de cable multifilar de colores N°6.

- SE REALIZA MANTENIMIENTO Y AJUSTE AL TABLERO T-CON.

- El Equipo UPS Respalda los siguientes puestos de trabajo.

- 1 Rack

1 TESORERO

1 ATC.

TAQUILLAS

1 GERENTE DE SERVICIOS.

1 GERENTE DE NEGOCIOS.

1 ESPECIALISTA DE NEGOCIOS.

1 ASESOR DE NEGOCIOS.

NO. EJECUTIVO DE NEGOCIOS.

