



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>220 Suc. Valencia.</i>	FECHA: <i>8-8-24.</i>	VISITA Nº:
---	--------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	☒ NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Rafael Toran.</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>Intersidone IG 2010. C.A</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS



Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- SE REALIZO INSPECCION AL SISTEMA DE ATERRAMIENTO
- SE CONSIGUIÓ QUE EL ATERRAMIENTO DEL SISTEMA ELECTICO ESTE PUESTO EN LA CAJERA DEL SUB TENDIDO PRINCIPAL.
- SE RECOMIENDA REALIZAR SISTEMA DE ATERRAMIENTO ADECUADO.
- MATERIALES REQUERIDOS PARA INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMIENTO: 3 BARRAS COPENWELL.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
			

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345