



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

Reporte de Mantenimiento de UPS											
Codigo y Nombre de Sede o Agencia: 220 Valencia Centro.						Fecha: 14-3-24.		Visita Nº:			
Información del Equipo UPS											
Marca: Eaton.		Modelo: 9355-15		Serial: BG465JBA03		Capacidad: 15 KVA		Fases: 3			
Motivo de la Visita						Información del Personal / Tiempo de Ejecución de Visita					
1) Inspección General						Nombre(s) Personal: Rafael Jover.					
2) Mantenimiento Preventivo											
3) Mantenimiento Correctivo						✓ Empresa: Inversiones IG 2010 C.A.					
4) Asistencia de Emergencia						Hora de Inicio: 8:10 AM.		Hora de Conclusión:			
Chequeo Físico del Cuarto Eléctrico			Chequeo del Estado Tableros			Chequeo del Estado UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Buena Iluminación	✓		Existencia Tablero de Bypass	✓		Deterioro en Carcasa			✓		
Aire Acondicionado Operativo	✓		Existencia Conmutador	✓		Presencia de Alarmas			✓		
Filtración en el Ambiente		✓	Existencia Tablero Interrumpido	✓		Operatividad de Pantalla	✓				
SopORTE Base del Equipo (Altura Min. 15 CM)		✓	Identificación de Breaker en el Tableros T-COM	✓		Operatividad de Teclas	✓				
Observación:						Tarjeta Interfase					✓
						Conexión de Red al Rack			✓		
Registro de Valores											
Valores Externos Entrada				Pantalla UPS			Valores de Tablero T-COM				
Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	221	217	217	5.3	4.9	0.30					
Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	Temperatura Ambiente (°C)			Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	128.2	126.6	122.2								

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
	0,09					0,09.

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		14-3-24.		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESINCORPORACION DE UPS MARCA LIBERTI 12 KVA.
- Instalacion de equipo UPS MARCA EATON DE 15 KVA.
- Instalacion de 64 BATERIAS 12V 9AH. SUMINISTRADAS POR EL BANCO.
- ADECUACION DE CATA DE CONTROL BYPASS.
- Suministro y colocacion de:
- 3 BREAKER DE 3x60 HAC.
- 1 CONMUTADOR DE 63 AMP.
- 40 METROS DE CABLE MULTIFILAM N°6 DE COLORES.
- 9 TERMINALES DE ORO N°6.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Marianela Noya	Gerente de Servicio		Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 28 CENTIMETROS DE THERMO ENCOJIBLE.
- 1 1/2 METRO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 1 1/2"
- 1 CONECTOR ENT. 1 1/2"
- 1 CONECTOR CARRO ENT 1 1/2"
- 20 TIERRAS.
- 1 BARRA PARA TIERRA.
- 1 BARRA PARA NEUTRO.



- El Equipo UPS respalda los siguientes puesto de trabajo.

- 1 RACK.
- 2 TESOREROS.
- 1 Gerente de Servicios.
- 11 taquillas.
- 4 Ate.
- 1 Kiosco.