



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

Reporte de Mantenimiento de UPS											
Codigo y Nombre de Sede o Agencia: 391 Centro Valencia.						Fecha: 12-3-24.		Visita Nº:			
Información del Equipo UPS											
Marca: Eaton.		Modelo: 98XTFN211.		Serial: G231G51006.		Capacidad: 11 KVA		Fases: 2.			
Motivo de la Visita						Información del Personal / Tiempo de Ejecución de Visita					
1) Inspección General						Nombre(s) Personal: RAFAEL LOVAN.					
2) Mantenimiento Preventivo ✓											
3) Mantenimiento Correctivo						Empresa: INVERSIONES IG 2010 C.A.					
4) Asistencia de Emergencia						Hora de Inicio:		Hora de Conclusión:			
Chequeo Físico del Cuarto Eléctrico			Chequeo del Estado Tableros			Chequeo del Estado UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Buena Iluminación	✓		Existencia Tablero de Bypass	✓		Deterioro en Carcasa			✓		
Aire Acondicionado Operativo	✓		Existencia Conmutador	✓		Presencia de Alarmas			✓		
Filtración en el Ambiente		✓	Existencia Tablero Interrumpido	✓		Operatividad de Pantalla	✓				
SopORTE Base del Equipo (Altura Min. 15 cm)	✓		Identificación de Breaker en el Tableros T-COM	✓		Operatividad de Teclas	✓				
Observación:						Tarjeta Interfase				✓	
						Conexión de Red al Rack		✓			
Registro de Valores											
Valores Externos Entrada				Pantalla UPS			Valores de Tablero T-COM				
Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	217.	—	—	3,60.	3,89.	—		241.	—	—	
Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	Temperatura Ambiente (°C)			Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	125	124.	—					121	120	—	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V) 0,18	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V) 0,18.
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10.	2.		12-3-24.		240 Vts 2
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
- Instalación de 20 baterías 12V 9AH. suministradas por el banco de Venezuela.	
- Se realizó mantenimiento al equipo ups.	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345