



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 446 TAMAY - San Cristobal		FECHA: 21/03/24	VISITA Nº: 01
--	--	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS			
MARCA: Xyart	MODELO: OPT-T10-10K ISOTX-UL	SERIAL: 83922309500396	CAPACIDAD: 10 KVA
			FASES: 02

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Edwin G. Padilla Tec. Tirso Lindo
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	
EMPRESA: Enrumbes IG. 2010. C.A.	
HORA DE INICIO: 08:00Am.	
HORA DE CONCLUSION: 	

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☒
ILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
OPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☐	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:			TARJETA INTERFASE					
Desincorporación de UPS de 11KVA, UPS OPERATIVO			CONEXIÓN DE RED AL RACK					
Instalación de UPS de 10 KVA, Acondicionamiento Bypass								

REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
BLERO DE	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
MENTACION 208 V	212	—	—	3.90	2.91	—	208 V	240	—	—	
BLERO DE	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
MENTACION 120 V	122	121	—	20°C.			120 V	120	120	—	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,51	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,51.
		L1 21	L2 21	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	01		21/03/24	—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	EL UPS instalado tiene sus baterías 20-12V9Ah.			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
25%	UPS OPERATIVO 10 KVA.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Desinstalación de UPS MGE 11KVA. SAI: IC5F160484
 TRX = IC9127020 EBM = IC7121070.

Instalación de UPS 10KV. SAI: 83922309500395
 Modelo = OPT-T10-10K-150TX-UL MARCA = X MART

Acondicionamiento bypass. Cables de cobre, Instalación de 3 breaker 2x50amp HRC, 20mts cable #6, 1 banco de neutro, 1 barra de tierra, 12 Conectores.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Yakbeth Canino	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

El UPS Reemplazado.

Taquillas: 04

Atención al cliente: 01


Tasero: 01

Back: 01

Ground: 01

Arreglo de Negocios = 03

Gerente de Servicios = 01.



Fecha de solicitud:

21/03/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:	Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:	N° de SAKI:
80446 EL TAMA	ALMACENES CATIA	

☐ Traslado	☐ Donación	☒ Desincorporación
☐ Sustitución o Solicitud	☐ Otro motivo (explique brevemente):	

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):
1	Equipo UPS 11KVA	1	marca MGE, Modelo EXRT11 seriales 1C5F16048A, TRX:
2			1C9127020 - EBM = 1C7121070
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello	Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
	Eduin G. Padilla 12210283 Inversiones. S.G. 2010. C.A	
Firma, NM y Sello	Firma y Sello	Firma, NM y Sello

APE.546 (V1. 05-23)

Gobierno Bolivariano de Venezuela

INVERSIONES
I.G. 2010, C.A.
RIF. J-30977943-5

Uso Interno