



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>156, Socopos, Barinas.</i>	FECHA: <i>21/05/24</i>	VISITA Nº: <i>01.</i>
---	---------------------------	--------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>EATON</i>	MODELO: <i>9155-10</i>	SERIAL: <i>BE511FBB05</i>	CAPACIDAD: <i>10 KVA</i>	FASES: <i>2.</i>
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Ing. Edeun Gustavo Padilla</i> <i>Tec. Tirson Lindo</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>Intercables. F.G. 2010. C.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	<i>X</i>		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	<i>X</i>		DETERIORO EN CARCASA		<i>X</i>
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	<i>X</i>		EXISTENCIA CONMUTADOR	<i>X</i>		PRESENCIA DE ALARMAS		<i>X</i>
FILTRACION EN EL AMBIENTE		<i>X</i>	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	<i>X</i>	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	<i>—</i>		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE TECLAS	<i>X</i>	
OBSERVACION: <i>UPS Operativo</i> <i>Mantenimiento y Cambio de 64 Baterias 12V 9AH.</i>						TARJETA INTERFASE	<i>—</i>	
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	<i>—</i>	

REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	<i>194</i>	<i>—</i>	<i>—</i>					<i>207</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	<i>109</i>	<i>112</i>	<i>—</i>	<i>22 °C.</i>				<i>119</i>	<i>119</i>	<i>—</i>	

Medidas de Voltajes L1 = 4.22 L2 = 3.33

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,43	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,43
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	—	21/05/24	64	98.8 V.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	Se Comblaron 64 baterias 12V 9Ah. Suministradas Por BAV.			
—	—				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Realizaci3n de mantenimiento del UPS y tableros. Cambio de 64 baterias 12V 9Ah.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
UPS Operativo.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Johnny Deyarte	Tesorerero		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

UPS Respaldada:

Tesoreria = 01

Kiosco = 01.

Taquillas = 07

Grupo de Servidores = 01

Grupo de Negocios = 03

Grupo de Negocios = 01.

156 - OFICINA SOCOPO



Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS)

AGENCIA: _____

FECHA

VISITA N°: _____

MARCA _____ MODELO _____

KVA _____

SERIAL	MÓDULO SAI	TRANSFORMADOR	MÓDULO EBM

VISITA DE:
INSPECCIÓN ()

ESTATUS DEL EQUIPO: _____

INSTALACIÓN ()

MATERIALES REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN DE UPS (O MATERIAL PARA STOCK)

Item	Descripción	UND	CANTIDAD
1	BATERIAS 12V (☒) AH SUMINISTRADAS POR (<u>BAV</u>)	PZA	64.
2	BARRA PARA TIERRA	PZA	
3	BARRA PARA NEUTRO	PZA	
4	BARRA DE COBRE COPPERWELD ATERRAMIENTO	PZA	
5	BASE PARA UPS	PZA	
6	BREAKER HQC 1X20	PZA	
7	BREAKER HQC 1X30	PZA	
8	BREAKER HQC 2X30	PZA	
9	BREAKER HQC 2X50	PZA	
10	BREAKER HQC 3X60	PZA	
11	BREAKER HQC 3X100 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
12	CABLE ST 4X6	MTS	
13	CABLE ST 4X4 (BYPASS UPS 30 KVA)	MTS	
14	CABLE MULTIFILAR #6	MTS	
15	CABLE MULTIFILAR #10 PARA PUENTES DE BATERÍAS	MTS	
16	CAJA DE CONTROL BYPASS 50X40X20	PZA	
17	CERRADURA CON LLAVE PARA CAJA BYPASS	PZA	
18	CONECTORES A COMPRESIÓN #6 CON OJO 1/4	PZA	
19	CONECTORES A COMPRESIÓN #4 CON OJO 1/4 (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
20	CONECTORES PVC	PZA	
21	ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO	PZA	
22	PRENSA ESTOPA 1"	PZA	
23	RAMPLUG	PZA	
24	SELECTOR 3X63 AMP FASE 1-0-2	PZA	
25	SELECTOR 3X100 AMP (BYPASS UPS 30 KVA)	PZA	
26	TERMINALES PARA PUENTES DE BATERÍAS	PZA	
27	TERMINALES PARA BREAKERS	PZA	
28	TIRRAP	PZA	
29	TOMACORRIENTE 270	PZA	
30	TOMACORRIENTE L5-30 EMPOTRADO	PZA	
31	TOMACORRIENTE L5-30 SUPERFICIAL	PZA	
32	TORNILLOS TIRAFONDO 8X1"	PZA	
33	TORNILLOS TIRAFONDO 10X1"	PZA	