



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

163 Tinaquillo

FECHA:

01/07/25

VISITA Nº:

**INFORMACION DEL EQUIPO UPS**

MARCA:

EATON

MODELO:

9PX 11000

SERIAL:

6211402102

CAPACIDAD:

11 KVA

FASES:

2

**MOTIVO DE LA VISITA**

**INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA**

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

✓

Pedro tovar

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

Inv. IG 2010, CA.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

**CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO**

**CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS**

**CHEQUEO DEL ESTADO UPS**

|                                             | SI | NO |                                                | SI | NO |                          | SI | NO |
|---------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|
| BUENA ILUMINACION                           | ✓  |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | ✓  |    | DETERIORO EN CARCASA     |    | ✓  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | ✓  |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | ✓  |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |    | ✓  |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |    | ✓  | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | ✓  |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) | ✓  |    | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | ✓  |    |
| OBSERVACION:                                |    |    |                                                |    |    | TARJETA INTERFASE        |    |    |
|                                             |    |    |                                                |    |    | CONEXIÓN DE RED AL RACK  | ✓  |    |

**REGISTRO DE VALORES**

| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |           |           |           | PANTALLA UPS              |          |          | VALORES DE TABLERO T-COM      |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) | L1 (Amp)                  | L2 (Amp) | L3 (Amp) | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) |
|                               | 215       |           |           | 5.10                      | 1.72     |          |                               | 242       |           |           |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |          |          | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  |
|                               | 126       | 122       |           |                           |          |          |                               | 119       | 122       |           |

|                                     |                       |                    |                           |                              |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                     |                       |                    | TEMPERATURA POR FASE (°C) |                              | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)      |
|                                     |                       |                    | L1                        | L2                           | L3                                     |
| <b>CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS</b> |                       |                    |                           |                              |                                        |
| Nº BATERIAS POR BANCO               | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION      | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
| 10                                  | 2                     |                    | 01/07/25                  | 20                           | 127                                    |
| ESTADO FISICO                       |                       | OBSERVACION:       |                           |                              |                                        |
| NORMAL                              | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                           |                              |                                        |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>ESTATUS DEL SAI</b> |                                        |
| PORCETAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
|                        | Operativo                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)</b>                                                                                                                                                                                                 |  |
| - Se realiza mantenimiento y soplado de equipo UPS caton de 11 KVA.<br>- Desinstalacion de 20 baterias 12V 9AH.<br>- Instalación de 20 baterias 12V 9AH, suministradas por el banco.<br>- El equipo respalda: 1 Rack, 1 Gerente de Servicios, 4 taguillas, 3 Ate, 1 Gerente de Negocios. |  |

|                               |                      |       |       |
|-------------------------------|----------------------|-------|-------|
| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO                | FIRMA | SELLO |
| Geskyba Arguio                | Gerente de Servicios |       |       |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

183 - OFICINA TINAQUILLO