



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>365 San Felipe</i>	FECHA: <i>6-9-24</i>	VISITA Nº:
---	-------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Rafael Forero</i>	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	EMPRESA: <i>JNV - JG. 2010 C.A.</i>	
	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION: <i>Inspección al sistema de aterramiento.</i>						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- SE REALIZA INSPECCIÓN AL SISTEMA DE ATERRAMIENTO.
- LA AGENCIA NO CUENTA CON SISTEMA DE ATERRAMIENTO.
- SE NECESITA 1 BARRA COPPERWELL, 10 metros de cable
#2 4, 1 SOLDADURA D'AWELL.
- Para colocar aterramiento a planta electrica.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Juan Gómez	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345