

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



Reporte de Mantenimiento de UPS											
Codigo y Nombre de Sede o Agencia:						Fecha:		Visita Nº:			
406 Michelenia						13/03/24		-			
Informacion del Equipo UPS											
Marca:		Modelo:		Serial:		Capacidad:		Fases:			
X MART		OPT-TEL-06K-150T				10 KVA		2			
Motivo de la Visita						Informacion del Personal / Tiempo de Ejecucion de Visita					
1) Inspeccion General						Nombre(s) Personal: Rafael Touza					
2) Mantenimiento Preventivo											
3) Mantenimiento Correctivo						Empresa: INVERSIONES IC-2010 CD					
4) Asistencia de Emergencia						Hora de Inicio:		Hora de Conclusion:			
						7:20 AM					
Chequeo Físico del Cuarto Eléctrico			Chequeo del Estado Tableros			Chequeo del Estado UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO			
Buena Iluminación	✓		Existencia Tablero de Bypass	✓		Deterioro en Carcasa		✓			
Aire Acondicionado Operativo	✓		Existencia Conmutador	✓		Presencia de Alarmas		✓			
Filtración en el Ambiente		✓	Existencia Tablero Interrumpido	✓		Operatividad de Pantalla	✓	✓			
SopORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓				
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE					
						CONEXIÓN DE RED AL RACK					
Registro de Valores											
Valores Externos Entrada				Pantalla UPS			Valores de Tablero T-COM				
Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	198.6										
Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	113.5	113.7									

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
8.0						

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	/ OPERATIVO /

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
- Desincorporacion de equipo ups de 12 kva modelo unit contains BATTERIES	
- Desconexcion de cableado y control del ups	
- Ajuste y mantenimiento al Tablero LCOM	
- Instalacion de equipo ups de 20 kva	
- Instalacion de control de ups de 10 kva	
3 Breaker de 2450 y el conmutador de 63 AMP	
14 Terminal para cable #6, 10 Tierra, 1 BARRA de Neutro y	
BARRA de Almacenamiento y colocacion de 40 metros de cable #6	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jennys Reyes	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345
Monitor de colores

- el equipo respalda lo siguiente poesia de Tablado
1 RAE
3 NEGOCIO

1 TESORERO
5 TAGUILLA
1 Gerente de servicio
1 u de NEGOCIO

